대성쎌틱 회의 주요 지시사항

담당	회장

< VESTA 업무 보고 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 4월 28일(화) 08:30~10:00 / 본사 대회의실

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 조성태 이사, 이해수 이사, 정재선 부장, 이호준 장, 노성훈 과장

산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 업무보고 (미국법인) > - 조성태 이사	
0. VXP 설치현장 문제	
• 외부순환 배관이 없을 경우 수전 제일 마지막 온수라인에서 순환 T밸브 연결 • 문제 : 인디애나 현장 온수 온도 출렁거림 원인 : 순환꼭지 연결 배관으로 직수 유입 해결 : 해당 연결 배관 절단 후 정상 가동	▶ 나비엔보다 좋은 장점을 광고 문구에 추가할 것 외부순환 배관이 없어도 추가 배관 설치가 필요 없어 자재비가 감소 설치업자 이해를 위해 설치 매뉴얼에 강조할 것
1. VESTA Tech 미팅	
• 오전 콜 집중으로 일부만 응대 가능 • 현재 4명 인원부족으로 1명 충원 검토 • Tech팀 주요 요청사항 ① 전화시스템 : 신규 시스템 7월 도입 ② CRM D/B : 신규 CEM 7월 도입 ③ 인력 부족 : 1명 채용 검토 ④ 정보 공유 부족 : 결재라인 조이사 추가 ⑤ 기술자료 부족 : 자료 작성, 업로드 예정 ⑥ 트러블슈팅 영상 필요 : 제작 검토 ⑦ 트레이닝 센터 개설 : 개선 예정	▶ 아르바이트 1명 채용 검토할 것 한스와 리차드 등 내부 직원들도 시간이 될 경우 콜을 응대할 수 있도록 하며 시설을 보강할 것 ▶ 에어헨들러 등 필요장비 리스트가 결정되면 본사에 기안을 올릴 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
2. Pre Rinse 사용 현장 방문 • 현장 : CA MASUTA 라면집 • 모델 : VRS+199 (펌프없는 모델) • 문제 : pre rinse 사용 중일 때 on-off를 하면 온도가 내려가서 수전을 계속 한 개 틀어 놓으면서 사용 • 프로그램 개선 후 내부 순환 모드 가동 시 3초 on, 3초 off 와 10초 on, 5초 off 의 경우 온수출탕 성능 개선 확인 • 경쟁사 A.O.Smith 원통형의 경우 40℃까지 하강 • 법인 재고 재 writing 진행 중 (547대)	▶ 식당 등 영업용의 경우 설치 매뉴얼에 펌프 없는 P 모델이 아닌 S 모델 사용을 권고할 것 ▶ 기존 재고 물량도 개선된 프로그램 적용할 것 ▶ 제품별, S/N별 재 writing 이력 추적이 되도록 관련 기록을 남길 것. 추후 관련 정보를 CRM에 입력하기 위함 ▶ 영업용에서 3초 on-off 사용 시 온수 온도가 10℃ 낮아져서 프로그램 수정 후 온수 온도가 일정하게 유지됨 영업용으로 우리 제품이 A.O.Smith 서비스보다 앞서간다는 점을 이야기할 수 있는 근거를 찾음 영업 포인트로 추가할 것
3. 캐나다 서스캐치원 현장 방문 • 문제 : 9개동 96세대로 1세대 설치 현장 • 조치 : 열교환기 3세대로 교체 및 리콜 진행 프로그램 업데이트 • 당사 온수기 VRS에 에어핸들러를 사용하여 온수와 난방을 동시에 사용	▶ 1세대 제품 + 3세대 열교환기로 교체된 제품은 별도의 이름을 통해 제품명을 통일할 것 ▶ 저소득층, 1~2인 가구를 위한 콤비 제품으로 제품 종류와 관계없이 설치 배관을 통해 온수와 난방은 함께 사용할 수 있는 장점 영업·엔지니어링 대상에 포함되므로 관련 자료를 케이스에 다 모아줄 것 ▶ 6개월마다 관리인과 통화하여 추가적으로 발생하는 AS 내역을 기록할 것 _ 특별관리 질문 내용을 미리 정해놓고 반복적으로 사용하며 인사말 속에 질문 내용을 넣어서 반응을 기록
• 시스템 다이아그램 (에어핸들러 적용) 서모스탯 온도 설정 → 에어핸들러 → 순환펌프 가동 → 온수 에어핸들러로 이동	· 온수는 수압이 높으므로 유량 조절밸브를 통해 수전까지 가고, 에어핸들러로 가는 것은 펌프로 유량을 조절해서 밀어주는 원리

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
• 온수 모드 직수 → 체크 밸브 → 온수기 HEX → 템퍼링 밸브 (직수유입) → 출수 • 난방 모드 온수 → 순환 펌프 → 에어핸들러 → 난방 → 열을 빼앗긴 물 → 온수기 (폐회로 순환) • 에어핸들러 사양 - 난방용량 : 54,500Btu/h (13,700kcal/h) - 180°F	· 온수와 직수를 섞는 밸브 : tempering valve · 온수 온도가 그대로 에어핸들러로 전달하는 방식 ▶ 에어핸들러에서 나오는 공기량과 온도 그리고 방에서 리턴될 때 공기량과 온도의 차이가 결국 칼로리 사용량이며 이것을 알아야 efficiency가 나오는데 그 정보까지 알 수 있도록 노력할 것

회장님 지시 내용
▶ 에어핸들러에서 공급된 공기가 덕트를 통해 각 방으로 전달되는 구조인데, 덕트에서 공기량을 어떤 방식으로 조절하는지에 대한 이해가 필요함. 덕트가 실내 공기를 순환시키는 구조인지 외부로 배출하는 구조인지 등 덕트 시스템에 대한 정보를 모아서 축적해야 우리가 에어핸들러를 설치할 수 있음 ▶ 현재 LA 지역 Plumbing 업계에 대해 조사 중이며 추가적으로 Plumbing 라이선시와 설계 사무실 등을 조사해서 서로 협조하면서 도면 자료와 도면 정보에 대한 컨설팅을 받을 수 있는 곳을 알아볼 것 닉은 컨설팅 라이센스를 공부하다가 포기했는데 VESTA가 안정이 되고 내년 BEP를 통과하게 되면 우리 직원들이 plumber 교육을 받을 수 있도록 회사에서 지원하는 방안을 검토할 것 ▶ 영업용 식기 세척 현장에서 배운 것과 같이 캐나다 서스캐치원 현장에서도 배울 점이 있음 소비자가 온수를 쓸 때 에어핸들러가 가동하지 않으며, 온수를 쓰지 않을 때 에어핸들러 모드로 가동 가스 사용량을 높여 에어핸들러에 공급되는 물 온도를 180°F까지 올려서 주는 방안_시스템 구현 가능 온수기가 에어핸들러가 붙어있을 때 이렇게 설정을 하라는 인디케이션을 미리 줄 것 한국은 난방이 주, 온수가 종인 것과 달리 미국은 일반적으로 온수가 주, 난방이 종으로 붙는데 캐나다와 같이 추운 지역은 난방이 주가 되고 온수가 종이 되며 가스 가격이 낮아 가스를 많이 사용할 수 있는 곳이므로 이런 서비스가 가능한 온수기라는 정보를 소비자들에게 주면 좋은 인상을 줄 것 실제 현장에서는 그런 서비스를 하지 않다보니 온수가 주이며 온수에 맞춘 온도로 작동되므로 제품이 가진 54,500Btu/h 용량을 못 내고 실제로는 한 45,000Btu/h로만 쓰고 있음 영업 템플릿 만들 때 광고 문안을 추가할 것 '대성 온수기는 설정만 바꿔도 에어핸들러의 풀 캐파인 54,500Btu/h 출력을 낼 수 있는 온수기입니다.' 에어핸들러 제조회사인 H_Velocity에도 우리 제품의 기능을 설명하고 사용을 권하면 좋아할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
• 외장 순환 펌프 사양 - 순환 유량 : low 9LPM, mid 11LPM, high 14LPM • 서스캐치원 현장 조치 결과 - 96세대 100% 작업 완료 (HEX 누수 16세대) • 기타 특이사항 ① 온수가 늦게 나옴 VRS 제품은 외부 리서큘레이션이 없어 배관 내 물이 빠질 때까지는 찬물이 나옴 ② 유량이 많이 안 나옴 템퍼링밸브 필터 내 이물질 축적 → 필터 청소 ③ 수압이 전체적으로 약함 절수기 제거 후 정상 작동	▶ 현재 VRX 제품으로도 180°F 온도로 유량을 계속 공급하는 것이 가능하므로 우리가 처음부터 캐나다용으로 난방-온수 공급을 위한 디자인을 했다하고 광고하면 소비자들이 만족할 것 ▶ 제품 문제가 아닌 설치 상의 문제점은 tech팀이 체크 매뉴얼을 빨리 작성할 것

회장님 지시 내용
▶ 설치업자와 건축업자들이 건축비 절감 때문에 리서큘레이션 펌프를 달지 않고 배관을 빼면 70불 * 100세대 = 7천불 만큼 비용절감이 가능. 우리는 설치업자와 싸우지 않고 고객들로 하여금 리서큘레이션 펌프를 붙이도록 유도를 해야 함 관심을 갖고 설치현장을 많이 찾아가면서 관련 정책을 어떻게 추진해야 할지 검토할 것 ▶ Rheem 등 경쟁사들은 에어핸들러 조합은 시스템에 충격을 줄 수 있기 때문에 온수기 사용을 자제 해당 제품은 5년만 워런티를 제공 RING은 에어핸들러와 같이 사용해도 난방 모드 on-off와 관계없이 10년간 워런티를 제공하는 점을 영업포인트로 잡아 강조할 것. 10가지 광고 문구에 포함할 것 관련한 미국 온수기 회사들의 정책에 대해 조사할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
• 서스캐치원 현장 클로징 미팅 - 설치업자 ROD 의견 교체 완효후 근본 문제 해결, Unit 성능은 양호 1세대 급기/배기 터미널 간격 문제로 재순환 시 소음발생 가능 → 급기에 90° 엘보 설치 요청 - 고객 반응 문제 발생 이후 대응은 좋았음 제품을 계속 사용할 의향 있음 초기 대량 문제로 인해 일부 고객 부정적 인식 - 사무실 쇼룸에 당사 RING 제품 설치 제안 ROD : 직접 사용 후 신뢰 확보 시 적극 추전	▶ 배기가 급기로 들어오는 현상은 소비자의 생명과 관계된 심각한 사안임 우리에게 배기/급기 설치 사진을 보내지 않으면 해당 설치업자와 디스트리뷰터에 우리 제품을 판매하지 않는 정책을 검토할 것 배기/급기 사진으로 설치장소 정보 파악 가능 노이즈마케팅 _ 미국 시장에 센세이션을 줌 ▶ 이번 사안은 집단 아파트의 첫 AS 사례 50세대 이상의 아파트에는 AS kit를 설치업자가 아닌 아파트 관리 담당자에 보낼 것 광고를 통해 소비자를 직접 챙기는 회사로 인식 바이럴마케팅
4. 리콜 현황 보고 (4/19 기준) • 1,726대 등록, 1,267대 수리완료 (73%) • 평균등록/주 : 1월 38 → 2월 35 → 3월 21 → 4월 15	▶ 당국이 리콜 등록 건수 저조로 지적할 수 있음 온라인으로 리콜을 권유하는 정책과 등록된 이메일로 리콜을 알리는 통지를 다시 보내서 4~5월 액션한 기록을 당국에 제출할 것
5. 워런티 현황 (4/10 기준) • 35,865대 판매, 5,220대 워런티 발생 (14.6%) • 1~4월 워런티 발생 673대 / 출고 504대 운반비($) 1월 279 → 2월 269 → 3월 281 → 4월 318 유가상승으로 4월 운반비 3월 대비 13% 상승	▶ 워런티가 청구되면 우리 제품으로 바꿔주면서 운반비가 집행이 되는데 워런티가 나가도 워런티용으로 갖고 있는 우리 재고가 줄지 않음 사후 처리와 재고 감소가 연동되도록 관리할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
6. 재고 및 반품 현황 (4/10 기준) • 반품재고 : 190대 • 가용재고 : 1,842대 (RING 657대) 가용재고 : 2,640대 (4월말 예상) RING 프로그램 업데이트 완료. 176대 입고 예정 • 26년 판매 : 468대 (RING 70대) • 26년 반품 : 17대 (1/17 이후 양품반품 없음) - 세일즈랩/디스트리뷰터 대상 RING 교육 확대 - 디스트리뷰터 최대구매수량 제한적 (16대) - 5월 30~50대 이상 구매시 프로모션 운영 예정 **※ 판매 활성화를 위한 RING 프로모션 실행** • 조성태 : 총괄 - 프로모션 전략 수립 • 이호준 : 판매 - 시나리오 분석, 손익 구조 계산	▶ 반품이 청구되면 제품을 보내던지 크레딧으로 처리하는 데 반품이 판매와 섞이는 현상이 있음 역시 사후 관리가 되고 있지 않으므로 경비와 재고 관리가 연동이 되고 손익까지 반영할 수 있도록 철저하게 관리할 것 ▶ 임시 거치대 샘플에 대한 의견 수렴 후 현장에서 사용하기 편한 사양으로 바꿀지 결정할 것

회장님 지시 내용
▶ 조이사는 프로모션 전략 수립, 이과장은 영업일보에서 신뢰회복 우선이란 표현을 씀 논리적으로 그렇게 가는 방향은 맞지만 두사람은 영업사원이 아니라는 것을 스스로 증명하고 있음 프로모션 계획을 만들고 신뢰관계 회복으로 말만 앞서다가 시간이 다 지나감 현재 판매가 안 되고 있고 우리가 아무리 게임체인저라고 광고를 해도 소용이 없음 돈을 주고 물건을 사야하는데 아무도 사고 있지 않음. 디스트리뷰터와 플러머들이 우리 제품으로 돈을 버는 방법을 우리가 만들어야 함. 후에 프로모션과 신뢰회복에 이은 판매방법이 나올 수 있음. ▶ 회장님께서 국내 산업가스가 100% 외국 메이저 시장일 무렵 대성산소 후발주자로 영업을 하실 때 ① 한국 업체의 고순도 산소 품질 신뢰 부족으로 거래 시작 어려움 - 반도체 공장 품질문제 발생 시 천문학적 손해 발생 ② 판매계약이 되어서 탱크 설치를 위해 한 달 전 가스안전공사에 허가를 받으니 소문이 나면서 바로 경쟁사에서 해당 거래업체와 거래를 중지 ③ 대성이 들어가는 곳마다 기존 거래 가격을 이하. 대성은 인하된 가격으로 공급하더라도 파산이며 경쟁사는 수백 곳의 거래선 중 한곳의 가격 인하로 전혀 타격이 없음 판매전략과 신뢰회복을 전혀 할 수가 없는 상황

회장님 지시 내용

▶ 하지만 현장을 뛰니깐 방법이 나옴. 디스트리뷰터부터 공략을 시작함. 외국 메이저들이 답합해서 국내 업체들을 많이 괴롭히던 상황이어서 한국업체와 거래하고 싶어하는 거래처가 나오기 시작함.
두 가지 전략을 사용. 서울, 인천, 반월, 대전, 대구, 부산 6개 디스트리뷰터_충전소를 우리가 인수.
그것을 근거로 해당 지역 디스트리뷰터들을 공략하여 시장 점유율을 70%까지 3개월 만에 올림
이후 외국 메이져들이 무차별적으로 가격 공격을 시작함. LG 창업자 구인회씨에게 LG 거래선 리스트를 제공받아 공급하고 싶은 명단을 선택함. 우리에게 공급하지 못하는 거래선을 제외하고는 모든 거래선들의 가격이 내려가니깐 다른 거래선들도 바로 타협하자고 연락이 오기 시작했고 그런 거래선들의 물량이 모이니 바로 우리 가동률이 120%까지 올라갔음. 추가적으로 대성한테 공급받고 싶어 하는 거래선들이 늘어나면서 적자 회사가 1년 만에 흑자 회사로 바뀌었음.

▶ 현장을 뛰면 길이 보인다. 판매전략을 만든 것도 없고 신뢰회복을 위해 타협한 적도 없었음.
서스캐쳐원에서 나온 이야기가 전부 영업에 대한 이야기임. 이런 케이스들을 들고 다니면서 계속 영업을 하다보면 결국엔 같이 해보자고 하는 거래선들이 있을 것. 그런 후에 가격을 내려야 함.

▶ 이호준 과장이 처음으로 영업을 뛰기 시작함. 피 냄새를 맡을 줄 알아야 함. 그래야 영업사원을 올바르게 채용할 수 있음. 단순히 말 잘하는 사람에게 넘어가면 안 됨. 말장난 하는 사람인지 당장 판단할 수 있음. 속았더라도 바로 실적이 나오지 않으면 바로 해고해야 함.
현장을 뛰면서 판매가 조금이라도 일어나는 곳을 찾아서 세일즈 프로모션을 걸어야 함.
실제로 사려는 곳이 있을 때 가격 인하를 해줄 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< The Ring 홍보영상 진행현황 > 1. The RING 마케팅 활용 문구 · The Ring 특장점 활용 문구 ① 심플한 구조 Refined by Flow. Designed for Simplicity ② 빠른 온수 출탕 Hot Water in One Continuous Flow ③ 풍부한 온수량 A Flow that Never Runs Out ④ Cold Sandwich 개선 Steady Temperature, No Breaks in Flow ⑤ 저소음 작동 Whisper-Quite, Powerful Performance ⑥ 유지보수 간편 Service-Friendly by Design ⑦ 설치 용이성 Built to Fit the Site ⑧ 용량 유연성 from 199K to Millions. One Seamless Flow ⑨ 부드러운 유속 One Big Continuous Flow Path ⑩ 시공자격 유연성 More Capacity. Flexible Top/Bottom Connection · The Ring 알파벳 활용 문구 R : Revolution I : Innovation N : New Concept G : Game Changer 2. 홍보 영상 작업 진행 현황 1) The Ring 홍보 영상	▶ 영업용으로 우리 제품이 A.O.Smith 서비스보다 앞서간다는 점 _ 3초 on-off에도 온수 온도 유지 에어핸들러를 붙여 난방모드 on-off를 해도 열교환기에 대해 10년간 워런티한다는 점 Durability 두가지 포인트를 광고 문안에 추가할 것 ▶ 도입부 Powerful Performance를 구체적인 표현으로 바꿀 것 more powerful than any competitor in field now ▶ Next Generation 표현 삭제 ▶ 마지막 The RING Condensing 삭제 금색 엠블럼 RING 으로 교체